

ردیف	شرح عملیات طبق قرارداد	تعداد	واحد	مقدار فی (ریال)	کار انجام شده (ریال)	کار انجام شده (ریال)	جمع مایات و عوارض (ریال)	جمع مبلغ کل بهای و عوارض (ریال)
۱	کف کاذب، برید HPL به همراه سقفیات نصب	۸	عدد	۱۱۲۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۰۰۰۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۰۰۰۰۰۰	۹۰۴۰۰۰۰۰۰
۲	سقف کاذب مشور گچی F14 به همراه نصب - کی پلاس	۸	عدد	۲۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰۰۰	۱۶۸۰۰۰۰۰۰
۳	دیوار سیمون و رنگ آمیزی اتاق سوره به همراه سقفیات نصب - کلاف ایران اکی پلاس	۲۲	عدد	۵۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰
۴	دریچه باز دزد جهت دسترسی و عبور کلید درون دیوار	۲	عدد	۳۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	حرب استاندارد اتاق سوره به همراه سقفیات نصب - برید تو درب	۱	عدد	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۶	بازار درب و قفل کسین کنترل دیجیتالی به همراه سقفیات نصب - تو درب	۱	عدد	۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰
۷	سیمکام و هوشمندی به همراه سقفیات نصب - برید مازی نور	۳	عدد	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸	اسپر اکویر فلزی جهت نصب در زیر رک	۳	عدد	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹	کسیکون UPS CAT۳ - برید PK5	۳	عدد	۹۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	پاورژاژ ۸ پورت رکمون	۴	عدد	۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ادامه صورتحساب در صفحه دو

مهر و امضای کارفرما:

مهر و امضای پیمانکار:

مهر و امضای پیمانکار:



